

MODIFICATION DE PROGRAMME N°1 – FICHE PROJET

Pôle 1. RÊ(NO)VE TON QUARTIER

Opération 1.9 « Pourtours de l'Abbaye »

Type d'opération : Requalification des espaces publics

Porteur de l'opération : Commune de Forest

SITUATION	PROPRIÉTAIRE	NATURE DU LIEU	SURFACES D'INTERVENTION
Chaussée de Bruxelles	Région de Bruxelles-Capitale	Voirie	7.660 m ²
Rue des Abbesses	Commune de Forest	Voirie	3.000 m ²

JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION

L'opération reste identique à ce qui a été présenté lors de la modification de programme n°1.

Seule la répartition des financements a été modifiée pour inclure 15% du financement des travaux et études liées au suivi du chantier sur fonds propres de la Commune. Cela afin de garantir une réalisation du chantier et sa réception provisoire dans les meilleures conditions.

PLANNING DE L'OPÉRATION

2015	2016	2017	2018	2019	2020
		AUTEUR PROJET Formalisation accord entre Commune et Bruxelles Mobilité Rédaction avis de marché et cahier des charges Février : Publication AM Août : Désignation candidats Novembre : Remise des offres Décembre : Sélection	Janvier : Début mission auteur de projet Mars : Finalisation <i>Avant-projet</i> Avril : Introduction PU Octobre : Obtention PU TRAVAUX Octobre : Publication avis marché Novembre : Réception offres	Mars : Début du chantier	Septembre : Réception provisoire chantier

Ce planning prend en compte la nécessité d'intégrer les résultats de l'opération 2.3 *Étude de mobilité Centre civique* mais dépend également des accords de collaborations qui auront été définis entre la Commune, la Région et la STIB sur le programme et l'intervention financière dans le cadre de cette opération. Par ailleurs l'évolution de l'opération 3.5 *Pôle culturel ABY* influencera fortement les aménagements proposés dans le cadre de l'opération *Pourtours de l'abbaye*.



BUDGET DÉTAILLÉ APRÈS MODIFICATION PROGRAMME 2



Plus d'infos sur le Contrat de Quartier Durable Abbaye :
<http://quartierabbaye-abdijwijk.blogspot.be>